Etapa č.	Název stavby / Termín plnění	Stavební úpravy STL plynovodů Dolní Chabry ul. Měděnecká, Bolebořská a okolí, Praha 8
8 + 9	**Obslužná x Na Šubě - Obslužná č.p. 476** otevřený výk. v místě přípojek a odpoj. jam 8 ks přípojek - Obslužná č.p. 135, 124, 110, 111, 121, 122, 475, 476 protah PE 63 - 133 m + přípojky STL odpoj PE 90 - 1x stlač.; STL propoj PE 90 - 1x stlač.;	z z z z z z z z z z p p p p p p m m m m m oř tz nř 13 dní
10	**Tušimická č.p.1145 - č.p.142** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 5 ks přípojek - U Váhy č.p. 313, 53, 758, 338; Kobyliská 201 pokládka PE 110 - 56 m + přípojky STL odpoj DN80 - 1x bal.; STL odpoj PE 110 - 1x stlač. STL propoj PE 110-1x stlač.; STL propoj PE 110/DN80 - 1x stlač. PE110	fr z z z z z z z p p p p p p p m m m oř tz nř 15 dní
17	**Do Rybníčků č.p. 12 - č.p. 824** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. 1 ks přípojek - Do Rybníčků č.p.824 pokládka PE 110- 62 m + přípojky STL odpoj DN80-1x uzavř. TU š.DN80 (balon. DN80); STL odpoj PE110 - 1x stlač. STL propoj PE110 - 1x otevř. TU KK PE110 STL propoj DN80/PE110-1x otevř. TU š.DN80 (stlač. PE110);	fr z z z z z z z z p p p p m m m oř tz nř 14 dní
7	**Tušimická č.p. 507 - Obslužná č.p. 440** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam **2x bypass PE63 dl. 72 m** 2 ks přípojek - Tušimická č.p. 507, 509 pokládka PE 110 - 75 m + přípojky STL odpoj PE110 - 1x stlač.; STL odpoj PE90-1x uzavř. TU KK PE90 STL propoj PE 110 -1x stlač.; STL propoj PE90 -1x otevř. TU KK PE90	fr z z z z z z z p p p p p p p m m m oř tz nř 15 dní
1	**Dvorní x Bolebořská - Bolebořská č.p. 786** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 3 ks přípojek - Bolebořská č.p. 486, 1012, 786 pokládka PE 110 - 69 m + přípojky STL odpoj DN100 2x - 2x balč.; STL odpoj DN80-1x bal. STL propoj PE 110/DN80 -1x stlač PE110.; STL propoj PE110/DN80 -1x stlač. PE110	fr z z z z z p p p p p p p p p m m m oř tz nř 15 dní
2 + 3	**Bolebořská č.p. 786 - č.p. 650** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 7 ks přípojek - Bolebořská č.p. 526, 493, 535, 777, 530, 494, 677 pokládka PE 110 - 118 m + přípojky STL odpoj DN100-1x bal STL propoj PE110 - 1x stlač.	fr z z z z z z z z p p p p p p m m m m m oř tz nř 16 dní
4	**Bolebořská č.p. 650 - Bolebořská x Osecká** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 4 ks přípojek - Bolebořská č.p.650, 549, 553, 679 pokládka PE 110 - 72 m + přípojky STL odpoj DN100-1x bal; STL odpoj PE90 - 1x uzavř. TU KK PE90 STL propoj PE 110 - 1x ostlač.; STL propoj PE90/110 - 1x otevř TU KK PE90	fr z z z z z z z p p p p p p p p m m m oř tz nř 14 dní
5	**Bolebořská x Osecká - Bolebořská x Měděnecká** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 2 ks přípojek - Bolebořská č.p. 1103, 116 pokládka PE 110 - 59 m + přípojky STL odpoj DN 100-1x bal; STL propoj PE 110 - 1x stlač	fr z z z z z p p p p p p p p p m m m oř tz nř 14 dní
11 + 12	**Bolebořská x Měděnecká - Měděnecká č.p. 756 - Tušimická č.p. 142 - Měděnecká x Před Sokolovnou** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 8 ks přípojek - Měděnecká č.p. 756, 114, 115, 108, 117, 141, 104, 387 + dopojit na řad 1 ks přípojka Měděnecká č.p. 106 pokládka PE110 - 88 m; protah PE 63 - 38 m + přípojky STL odpoj PE 110 2x -2x stlač; STL propoj PE 110 2x -2x stlač;	fr z z z z z z z z p p p p p p p m m m m m oř tz nř 16 dní
13 + 14	**Měděnecká x Před Sokolovnou - Před Sokolovnou č.p. 470 - Měděnecká č.p. 101** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 8 ks přípojek - Měděnecká č.p. 139, 386, 103, 101, č.e. 44/17 Před Sokolovnou č.p. 472, 470, 545 pokládka PE 110 - 87 m; pokládka PE 50 34 + přípojky STL odpoj DN80-1x bal; STL odpoj DN 100 - 1x bal STL propoj PE110/DN80 - 1x otevř. TU KK PE90; STL propoj PE110 - 1x stlač.	fr z z z z z z z z p p p p p p p m m m m m oř tz nř 16 dní
15 + 16	**Měděnecká č.p. 101 - Měděnecká x Do Rybníčků** otevřený výk. pro pokládku, v místě přípojek a odpoj. jam 7 ks přípojek - Měděnecká č.p. 75, 49, 50, 51, 62, 36, 745 pokládka PE 110 - 113 m + přípojky STL odpoj PE110 - 1x stlač.; STL odpoj DN 100 - 1x balon. STL propoj PE 110 2x - 2 x stlač.; STL propoj PE 110 - 1x otevř. TU KK PE110	fr z z z z z z z z p p p p p p m m m m m oř tz nř 15 dní PŘ

Doba výstavby v kalendářních dnech - celkem **84 dnů**

Záruční doba v měsících - technologie / povrchy **24/60 měsíců**

z = zemní práce, **m** = montáže, **p** = povrchy, **oř** = odstávka, **tz =** tlaková zkouška, **nř** = napuštění, **Př** = přejímací řízení stavby, **fr** = frézování, **nz** = náhradí zásobování

***** = úsek stavby (ulice-etapa, popis-otevřený výkop, protah, odpoj, propoj, materiál dn (DN)/délka v m/počet přípojek, sólo=samost. příp. ze stáv. řadu)

Poznámka:

TDI: Milan Erben

Předpokl. prac. doba: 7:00-17:00

Tel.spoj. - zhotovitel 24 hod

Dne: 16.2.2022 Martin Vaněk